COMUNE DI MALVAGNA
PROVINCIA DI MESSINA
AREA TECNICA
Cod. fisc. 87000230836 Part.I.V.A. 00426710836
Tel. 0942 964003 Fax 0942 964172
www.comune.malvagna.me.it

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Determina N. 64 **Del 12.07.2012**

OGGETTO:	**LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DELLA VIA FIRRIATO, VICO TRAVERSA FIRRIATO E DI UN TRATTO DELLA VIA NUOVA DANNEGGIATA DA EVENTI CALAMITOSI. LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'IMPRESA MOCERI DOMENICO.**

Registro Generale N° 157 **Del 12.07.2012**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA.

PREMESSO:

CHE in data 27.03.2012 questo Ufficio ha effettuato sopralluogo nell'ambito del centro abitato e specificatamente nelle Via Firriato, Trav. Firriato e Via Nuova accertando che, a seguito dei recenti eventi atmosferici che hanno colpito l'intero territorio comunale, a carattere eccezionale, si sono riacutizzati in modo irreversibile i danni alla pavimentazione stradale e ai servizi (Acquedotto e Fognature) già evidenziatisi in occasione degli eventi alluvionali dell'anno 2009;

CONSIDERATO che, secondo le competenze tecniche di questo Ufficio, occorre intervenire con somma urgenza, ai sensi dell'art.175 del D.P.R. 207/2010, alla realizzazione dei lavori di cui al detto verbale del 27.03.2012, all'uopo ottenendo l'autorizzazione del Sindaco;

CHE con determina N.26 del 28.03.2012 i lavori in oggetto sono stati affidati all'impresa Moceri Domenico con sede in Malvagna, Via Trav. Manganelli per un importo complessivo presuntivamente di €.36.000,00 oltre I.V.A.;

CHE il direttore dei lavori in esecuzione alla determinazione n.26/2012 in data 10.04.2012 ha redatto perizia di stima dei lavori de quo per un importo complessivo di €.40.919,37 di cui €.35.032,36 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso; €.788,05 per oneri

di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 5.098,96 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE in linea tecnica, la perizia di stima è stata approvata dal Responsabile Unico del Procedimento giusto parere del 20.04.2012;

CHE con deliberazione della Giunta Municipale N.21 del 26.04.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata, in linea amministrativa la perizia di stima dei lavori de quo;

CHE i lavori hanno avuto inizio in data 02.04.2012 e sono stati ultimati in data 17.05.2012;

ACCERTATO che i lavori affidati sono stati effettivamente eseguiti per un importo complessivo di €.34.549,98 di cui €.31.409,07 per lavori al netto del ribasso e oneri di sicurezza inclusi ed €.3.140,91 per I.V.A., giusto consuntivo di spesa redatto in data 11.06.2012 e regolarmente controfirmato senza riserva alcuna da parte dell'impresa esecutrice;

CHE in data 05.07.2012 l'Impresa Moceri Domenico ha trasmesso a questa Amministrazione la fattura N.7 del 05.07.2012, assunta al protocollo generale al N. 2080 in data 06.07.2012;

CHE è stata effettuata la verifica ai sensi dell'art.48 bis del D.P.R. 602/73 in data 12.07.2012 per l'impresa Moceri Domenico;

RITENUTO provvedere alla liquidazione a saldo della fattura N.7 del 05.07.2012 poiché i lavori sono stati effettivamente eseguiti;

VISTA la determinazione N.14 dell'11.10.2010 con la quale è stata attribuita la responsabilità dell'ufficio e del servizio;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Per i motivi in narrativa espressi,

DETERMINA

Ai sensi e per gli effetti della normativa in atto vigente di:

1. Liquidare la somma di €.34.549,98 a titolo di saldo a favore, della ditta Moceri con sede in Malvagna, Via Traversa Manganelli per avere eseguito i lavori di somma urgenza relativi alla sistemazione di un tratto della Via Firriato, Vico Trav. Firriato e di un tratto della Via Nuova danneggiata da eventi calamitosi giusti documenti giustificativi: Consuntivo di spesa; Fattura N.7/2012 e verifica equitalia.

2 Dare atto che la somma necessaria per l'esecuzione dei lavori di che trattasi è stata assegnata con delibera di Giunta Municipale n. 89 del 28.12.2011 e regolarmente impegnata con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n.183/2011 al titolo 2.08.01.03/5 impegno N.1269 del 29.12.2011.

3 Trasmettere copia della presente deliberazione al responsabile dell'area economico finanziaria per i provvedimenti di competenza.

4 Pubblicare il presente atto nei modi e nelle forme di legge.

IL Responsabile dell'Area Tecnica

(Perito Edile Salvatore Mobilia)

Comune di Malvagna
Provincia di Messina

CONSUNTIVO DI SPESA

OGGETTO: Lavori di somma urgenza relativi alla sistemazione di un tratto della via Firriato, vico traversa Firriato e di un tratto della via Nuova, danneggiata da eventi calamitosi.

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

Malvagna, 11/06/2012

IL TECNICO
geom. Mungiovino Giulio geom. Sposito Antonino

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software s.r.l.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ... e di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto							
	traversa via Firriato		6.40	2.600		16.64		
			21.00	1.900		39.90		
	Parziale m2					56.54		
	via Firriato totale mq.					143.00		
	Parziale m2					143.00		
	SOMMANO m2					199.54	9.81	1 957.49
2 01.01.04.01	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW"							
	traversa Firriato		6.40	2.600	0.100	1.66		
			21.00	1.900	0.100	3.99		
	SOMMANO m3					5.65	5.37	30.34
3 01.04.04	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare ... e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: per ogni m di taglio effettuato."							
	via Nuova lato destro salendo	1.00	58.60			58.60		
		1.00	47.00			47.00		
	via Nuova lato sinistro salendo	2.00	70.50			141.00		
		2.00	73.50			147.00		
	attraversamenti	2.00	5.10			10.20		
		2.00	5.00			10.00		
	tratto incrocio via Manganelli	2.00	21.00			42.00		
		2.00	9.00			18.00		
	SOMMANO ml					473.80	2.05	971.29
4 A.P.05	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano all'esterno di edifici e comunque all'interno del centro abitato, su sede stradale, con l'ausilio del martello demolitore, tutti i mezzi d'opera e compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.							
	pozzetto	3.00	0.80	0.500	0.800	0.96		
	condotta		21.00	0.500	0.500	5.25		
	Parziale m3					6.21		
	via Nuova lato destro		58.60	0.300	0.300	5.27		
			47.00	0.300	0.300	4.23		
	Parziale m3					9.50		
	SOMMANO m3					15.71	76.00	1 193.96
5 01.01.07.01	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo							
	A R I P O R T A R E							4 153.08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4 153.08
	meccanico, fino alla profondità di 2,00 m, dal piano di sbancamento o, in mancanza di ... dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW"							
	via Nuova lato sinistro		70.50	0.500	0.500	17.63		
			73.50	0.500	0.500	18.38		
			21.00	0.500	0.500	5.25		
	attraversamenti	2.00	5.00	0.500	0.500	2.50		
			9.00	0.500	0.500	2.25		
	Parziale m3					46.01		
	SOMMANO m3					46.01	7.53	346.46
6 01.02.05.02	Trasporto di materie, provenienti da scavi - scarificazioni - demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprenso ... mma 2 dell'art. 18 della legge n. 865/1971. - Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro:							
		21.00	199.54		0.040	167.61		
		21.00	5.65			118.65		
	via Nuova	21.00	291.00		0.030	183.33		
	via Nuova	21.00	15.75			330.75		
	via Nuova	21.00	46.01			966.21		
	m3*Km					1 766.55		
	SOMMANO m3*Km					1 766.55	0.53	936.27
7 A.P.01	Fornitura e posa in opera di pozzetto in conglomerato cementizio delle dimensioni di 80x50x80 cm ad un solo scomparto con chiusura idraulica, compreso il massetto di posa in conglomerato cementizio di spessore non inferiore a 10 cm, escluso scavo, telaio e griglia in ghisa da compensarsi a parte							
						3.00		
	SOMMANO cad.					3.00	179.00	537.00
8 06.04.01.01	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, ma ... le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte: classe B 125 (carico di rottura 125 kN) .							
		3.00			60.000	180.00		
	SOMMANO al kg					180.00	2.35	423.00
9 13.08	Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da ca ... a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento.							
	trav. Firriato		21.00	0.500	0.250	2.63		
	Parziale m3					2.63		
	via Nuova lato sinistro salendo		70.50	0.500	0.200	7.05		
			73.50	0.500	0.200	7.35		
			21.00	0.500	0.200	2.10		
	attraversamenti	2.00	5.00	0.500	0.200	1.00		
	via Nuova lato destro salendo		58.60	0.300	0.100	1.76		
	A R I P O R T A R E					21.89		6 395.81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					21.89		6 395.81
			47.00	0.300	0.100	1.41		
	Parziale m3					20.67		
	SOMMANO m3					23.30	20.50	477.65
10 13.07.01.01	13.07.01.01□Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fog ... da compensarsi a parte: D esterno 160 mm; interno 153,6 mm□Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazio ... tto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte: D esterno 160 mm; interno 153,6 mm□al m□13,10							
			21.00			21.00		
	SOMMANO ml					21.00	13.10	275.10
11 13.03.05.05	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tu ... io e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: D esterno 50 mm							
			58.60			58.60		
			47.00			47.00		
			70.50			70.50		
			73.50			73.50		
		2.00	5.00			10.00		
			4.00			4.00		
	SOMMANO "al m"					263.60	6.72	1 771.39
12 13.03.05.06	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tu ... io e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: D esterno 63 mm							
			21.00			21.00		
	SOMMANO "al m"					21.00	9.13	191.73
13 A.P.07	Esecuzione di allaccio dalle utenze private alla rete fognaria principale, mediante tubazione per fognatura in PVC rigido con le prescrizioni di cui all'art. 13.7.2.2, compresi i t ... era ed i materiali necessari e compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.							
	trav. Firriato					7.00		
	SOMMANO cadauno					7.00	65.00	455.00
14 A.P.02	Esecuzione di allaccio delle utenze private alla rete di distribuzione idrica, mediante tubazione in polietilene per condotte PN 25 con le prescrizioni di cui all'art. 13.3.6.5 , c ... riali necessari e compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.							
	TRATTO CORTO							
	via Nuova tratto lato destro salendo					8.00		
						7.00		
	SOMMANO cad.					15.00	58.00	870.00
	A R I P O R T A R E							10 436.68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10 436.68
15 A.P.03	Esecuzione di allaccio delle utenze private alla rete di distribuzione idrica, mediante tubazione in polietilene per condotte PN 25 con le prescrizioni di cui all'art. 13.3.6.5 , c ... riali necessari e compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. TRATTO LUNGO							
	via Nuova tratto lato sinistro salendo					11.00		
						13.00		
	SOMMANO cad.					24.00	67.00	1 608.00
16 A.P.04	Esecuzione di allaccio dalla rete principale alla rete di distribuzione idrica, mediante tubazione in polietilene per condotte PN 25 con le prescrizioni di cui all'art. 13.3.6.5 , ... era ed i materiali necessari e compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.							
	via Nuova					2.00		
	SOMMANO cad.					2.00	170.00	340.00
17 06.01.02.02	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al set ... ato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km: per strade in ambito urbano.							
	trav. Firriato		21.00	0.600	0.350	4.41		
	via Nuova		70.50	0.500	0.150	5.29		
			58.60	0.300	0.050	0.88		
			73.50	0.500	0.150	5.51		
			47.00	0.300	0.050	0.71		
			21.00	0.500	0.150	1.57		
		2.00	5.00	0.500	0.150	0.75		
	SOMMANO m3					19.12	26.70	510.50
18 03.01.01.02	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizio ... aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Rck = 10 N/ mm2							
	Trav. Firriato		6.50	2.600	0.100	1.69		
			21.00	1.900	0.100	3.99		
	Parziale m3					5.68		
	via Nuova		70.50	0.500	0.050	1.76		
			58.60	0.300	0.050	0.88		
			73.50	0.500	0.050	1.84		
			47.00	0.300	0.050	0.71		
			21.00	0.500	0.050	0.53		
		2.00	5.00	0.500	0.050	0.25		
	Parziale m3					5.97		
	SOMMANO m3					11.65	102.20	1 190.63
19 A.P.08	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in basolato in pietra "lavica" di natura calcarea avente dimensioni minime di cm 40 a correre e cm 5 di spessore il tutto bocciardato a ... sulti omogenea, ben sigillata, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a							
	A R I P O R T A R E							14 085.81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14 085.81
	perfetta regola d'arte. via Firriato					150.00		
	SOMMANO m2					150.00	122.00	18 300.00
20 A.P.06	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in basolato in pietra grigio-Mirto tipo Taormina di natura calcarea avente dimensioni incerte e spessore costante di cm 3 il tutto bocc ... sulti omogenea, ben sigillata, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. traversa Firriato		6.50 21.00	2.600 1.900		16.90 39.90		
	SOMMANO m2					56.80	60.00	3 408.00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							35 793.81
	T O T A L E euro							35 793.81

Malvagna, 11/06/2012

Il Tecnico
geom. Mungiovino Giulio geom. Sposito Antonino

	A R I P O R T A R E							

MOCERI DOMENICO
Via Manganelli, 4
98030 MALVAGNA (ME)
tel/fax 0942/964132
Cod.fisc. MCR DNC 54D29 E869U
P.IVA 0081507 083 4

FATTURA NR. 7
DEL 05.07.2012

COMUNE DI MALVAGNA (Me)
Prot. N. 2080 data di arrivo 06-07-2012
Data di partenza
Cat. Cl. All. Consegnato a brevi mani

COMUNE DI MALVAGNA
P.zza Castello, 1
98030 Malvagna (ME)
Cod.Fisc: 87000230836
P.Iva: 00426710834

DESCRIZIONE	IVA	IMPORTO
Totale Vostro dare per le seguenti ns. prestazioni:		
lavori di somma urgenza, relativi alla sistemazione		
di un tratto della via Firriato, vico traversa Firriato,		
e di un tratto della via Nuova, danneggiata da eventi		
calamitosi, giusta determina di affidamento		
N°26/2012 del 28/03/2012 e consuntivo di spesa.	10%	€ 31.409,07
IMPONIBILE		€ 31.409,07
IVA 10%		€ 3.140,91
TOTALE FATTURA A VS. DARE		€ 34.549,98

IMPRESA EDILE
DOMENICO MOCERI
Via Traversa Manganelli, 4
Tel. 0942/964132 - MALVAGNA (ME)
Part. IVA 00815070834

Modalità di pagamento:
Bonifico bancario
Da accreditare su cc n. 02/316
Banca Credito Coop. Di Calatabiano
Banca Credito Coop. San Marco

Equitalia Servizi S.p.A.

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201200001050381
Identificativo Pagamento: FATT. N.7
Importo: 34549,98 €

Codice Fiscale: MCRDNC54D29E869U
Data Inserimento: 12/07/2012 - 12:46
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MECOM0482

Denominazione ente
Pubblica Amministrazione: COMUNE DI MALVAGNA

Equitalia Servizi S.p.A., già CNC, costituito con D.P.R. 2 agosto 1952, n. 1141 e successivamente adeguato con D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 44, è la società del Gruppo Equitalia in possesso - per quanto disposto dagli artt. 12 e 24 del decreto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dall'art. 36 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, dal D.M. 3 settembre 1999, n. 321, e dall'art. 2, comma 1, del Decreto 22 ottobre 1999 del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze - dei dati occorrenti allo svolgimento delle attività di verifica previste dalle citate disposizioni.